

क्र.सं.	क्रयाकलाप कोड	कार्यक्रम/आयोजना	स्थानीय तह	वडा नं.	वार्षिक बजेट	कैफियत	प्रकृति	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वित्तिय प्रगती
१	११.१.२.२२६	धम्जा स्वास्थ्य केन्द्र	बागलुङ	४	१५००		भवन/बहु	३२२०००	१२५६९९	39%
२	११.१.२.२६१	जनता आवास कार्यक्रम- प्रदेश नं. ४ को बागलुङ जिल्ला - कमाण्डा ७ वडा सम्झौता भएका सम्पन्न गर्ने ।	बागलुङ		५०००		जनता आवास	५००००००	१०२११६६	20%
३	११.१.२.५३६	सरकारी भवन मर्मत सम्भार तथा निर्माण	बागलुङ		५०००		भवन मर्मत	४००००००	२९१९५५३	73%
४	११.१.२.५८८	वि पी स्मृती भवन , बागलुङ	बागलुङ	३	१०००	समिति	भवन	१००००००	९६००००	96%
५	११.३.७.१	डेस्कटप कम्प्युटर,ल्यापटप,प्रिन्टर,फोटो कपि मेसिन,स्वयानर आदि खरिद	बागलुङ		५००		डेस्कटप	५०००००	३६२७५२	73%
६	११.४.२३.१६३२	सुल्डौडा लेखानी सेतिचौर चौराहा सम्म सडक स्तरोन्नती (डिपीआर सहित कालोपत्रे गर्ने समेत)काठेखोला ८	काठेखोला	८	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९७४१४०	99%
७	११.४.२३.२९५६	दुल्लेबेसी-अमरपुरी- दराउदी-सुन्तलाचौर मोटरबाटो स्तरोन्नती जैमिनी न.पा.-२	जैमिनी	२	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९३४८३५	97%
८	११.४.२३.४२७१	जिल्लाका महत्वपूर्ण प्रादेशिक सडकहरूको सडक हेरालुबाट नियमित मर्मत सम्भार गर्ने			२०००			२००००००	६६६२३१	33%
९	११.४.२३.४५६२	जलजला-सिसाखानी सडक स्तरोन्नति, बडिगाड-४,३			१७६००		सडक/बहु	५००००००	५००००००	100%
१०	११.४.२३.४५६७	जैमिनी रिड्रोड सडक योजना, जैमिन न.पा.			९६००		सडक/बहु	२६१०००००	२५०९७७२०	96%
११	११.४.२३.४५७३	सरणी-रातामाटा-डाईको चौतारी सडक स्तरोन्नती बा.न.पा.-१२			५६००		सडक/बहु	२७३०००००	२७३०००००	100%
१२	११.४.२३.४५७९	भकुन्डे थाम्का देखि आप्ने दमेक बरेङ शान्तिपुर सडक स्तरोन्नति बा.न.पा. २ जैमिनी			१६०००		सडक/बहु	२०५०००००	२०५०००००	100%
१३	११.४.२३.४६९९	कुश्मिसरा (जैमिनी-१) देखि राइखानी नाम्दुक बरेङ शान्तिपुर सडक, बागलुङ १ ख को बाकि खण्ड			२६०००		सडक/बहु	२८५९५०००	२८५९५०००	100%
१४	११.४.२३.४७००	गल्कोट हरिचौर हिल तारा रुम म्याग्दी मुख्य सडक स्तरोन्नति, ताराखोला गा.पा (दोस्रो खण्ड)			१७६००		सडक/बहु	२९१०००००	२९१०००००	100%
१५	११.४.२३.४७०१	बुर्तिबाङ देखि तमानखोला लामेला सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति			२२०००		सडक/बहु	३६००००००	३६००००००	100%
१६	११.४.२३.४८१९	मजुवा नेपाने कायस भुजुङ्गे ठुलाथर सडक, गलकोट ६			७२००		सडक/बहु	१७७०००००	१६४७७७५०	93%
१७	११.४.२३.५	कुश्मिसरा (जैमिनी -१) देखि राइखानी नाम्दुक बरेङ शान्तिपुर सडक, बागलुङ १ ख			२६०००		सडक/बहु	२६००००००	२२२३३०३१	86%
१८	११.४.२३.५३८३	बाडि पैहाबाट क्षेतिग्रस्त पूर्वाधार संरचना, आकस्मिक तथा तत्काल मर्मत संभार गर्ने कार्य			१००००		बाढी	१०००००००	७०१५६२९	70%
१९	११.४.२३.५७५५	सिउरे माझखर्क सडक स्तरउन्नति,ताराखोला-१, करिडोरपाटा बसन्त मावि जुगाँको छेडो सडक स्तरउन्नति जैमिनि ८,			११५००		नसकिएको पुरानो	११५०००००	१११२८६१९	97%
२०	११.४.२३.५७५७	बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नपा वडा नं१०२ ११ गलुवा देउरालि रायडाडा सडक स्तर उन्नति , धम्जा शवास्थ्य केन्द्र			४४००		पुरानो	४४०००००	०	0%
२१	११.४.२३.५७५९	मालढुंगा गलुवा परजा कुश्मिसरा	बागलुङ		८०००	कोटेशन	सडक	५९०००००	५७०२२०३	97%
२२	११.४.२३.५७७८	लक्ष्मे सलाम २ नम्बर वडा कार्यालय हुँदै सिम डोहेरी म्याग्दी जोड्ने रणनीतिक सडक कालोपत्रे बागलुङ	काठेखोला		५०००	ठेक्का	सडक	५००००००	४८२३३८३	96%
२३	११.४.२३.५७७९	ढुला चौतारा खली अर्बेदी मोटरबाटो स्तरोन्नती गल्कोट न पा	गलकोट	७	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९७५०९	100%
२४	११.४.२३.५७८१	डुङ्गेल गाउँको पुझारदेखि डुङ्गेल प्रा वि सम्मको सडक निर्माण, गल्कोट न पा १०	गलकोट	१०	२०००	समिति	सडक	२००००००	१४८१४४०	74%
२५	११.४.२३.५८१७	बागलुङ ५ को त्रिपुरखर्चोक, खहरेखोला भिमापोखरादेखी, धम्जा, तथाम, बिहुँ, लेखानी, रेश हुदै बागलु बजार जोड्ने रिङ्ग रोड, बागलुङ	बागलुङ	५	५०००	ठेक्का	सडक	४७७४०००	४५५३९८४	95%
२६	११.४.२३.५८२१	कालिमाटी ठाडास्वारा हुँदै बाटुले जोड्ने मोटरबाटो सुधार, बागलुङ ७	बागलुङ	७	२०००	समिति	सडक	२००००००	१८११४०२	91%
२७	११.४.२३.५८२४	फाँप्रेटा, चौडिला, रोकाम्पला लम्साल चौर पाठकथर पाटलेसी पैयुपाटा सडक, बागलुङ १३ पैयुपाटा	बागलुङ	१३	३०००	समिति	सडक	३००००००	१८६०९९३	62%
२८	११.४.२३.५८३१	खहरे घिमी मावि हेपो पाला जाम्ले अखेले सडक स्तरोन्नती, काठेखोला १	काठेखोला	१	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९६१८८०	98%
२९	११.४.२३.५८३३	लक्रेडुङ्गा लहरेपिल स्कुल हुँदै खडाचौर मोटरबाटो मर्मत, बागलुङ ६	बागलुङ	६	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९९५४६८	100%
३०	११.४.२३.५८४१	सायकटेरा घुम्टी असौजे ठेलोफाल्ने ओखले बेलढुङ्गा सडक स्तरोन्नती, काठेखोला ३ धम्जा	काठेखोला	३	३०००	समिति	सडक	३००००००	२५२६०१५	84%
३१	११.४.२३.५८४३	खाराखेत मोराङ हुँदै नमस्ते टावरसम्म मोटरबाटो स्तरउन्नती, दोरपाटन न पा-६	दोरपाटन	६	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९८५३४२	100%
३२	११.४.२३.५८४४	खोलेखोलादेखि धुवाखोर सडक निर्माण, निसीखोला गा पा-७	निसीखोला	७	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९६७८०७	99%
३३	११.४.२३.५८४५	दोगाडी गाल्हुङ मोटरबाटो स्तरोन्नति दोरपाटन ७ तमानखोला १	दोरपाटन	७	३०००	ठेक्का	सडक	२१९२०००	२१९६७७२	99%
३४	११.४.२३.५८४७	भवेरेटा स्कुलदेखि कालिका मन्दिरसम्म सडक स्तरउन्नति, दोरपाटन १	दोरपाटन	१	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९९५८१५	100%
३५	११.४.२३.५८४८	ओखेनी, गाडीखोला, लखनधारा, माटेगाउँ, भण्डारीगाउँ कुटुम हुँदै बराहताल जोडिने मोटरबाटो स्तरोन्नती, दोरपाटन ६	दोरपाटन	६	२०००	ठेक्का	सडक	२००००००	१७९५९११	90%
३६	११.४.२३.५८४९	सिमलचौर, चदिगवर, खालाचौर कुनो, खाल्तेपानी, उपल्लो व्याङ्ग्री हुँदै दोरपाटन जोडिने सडक निर्माण, निसीखोला २	निसीखोला	२	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९०५२८२	97%
३७	११.४.२३.५८५०	नेरडाडा मोटरबाटो स्तरोन्नती, दोरपाटन २	दोरपाटन	२	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९९३३८९	100%
३८	११.४.२३.५८५२	मध्य पहाडी लोकमार्ग दुदिलाभाटी—पेरिबाङ—बरेङ सडक, गल्कोट न.पा.—१	गलकोट	१	५०००	ठेक्का	सडक	३५०००००	३२३१५३२	92%
३९	११.४.२३.५८५५	खिसफाँट—सुरकुडे मोटरबाटो स्तरोन्नती, बडिगाड गा.पा.—६	बडिगाड	६	२०००	समिति	सडक	२००००००	१७३२४७०	87%
४०	११.४.२३.५८५८	खारबजार भित्री सडक ढलान, बडिगाड गा.पा.— ५	बडिगाड	५	३०००	ठेक्का	सडक	२१८२०००	२१५६५५८	99%
४१	११.४.२३.५८६३	पुरानोगाउँ—फोर्ला—भेडिखोर मोटरबाटो निर्माण, बडिगाड	बडिगाड	८	२०००	समिति	सडक	२००००००	४९३३२९	25%
४२	११.४.२३.५८६६	भिमगिठे भित्रि बजार ढलान, बडिगाड गा.पा.—७भिमगिठे भित्रि बजार ढलान, बडिगाड गा.पा.—७	बडिगाड	७	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९९७३८४	100%
४३	११.४.२३.५८७०	पाण्डवखानी—रोमुवा मोटरबाटो स्तरोन्नती, गल्कोट न.पा.—१०	गलकोट	१०	३०००	समिति	सडक	३००००००	३००००००	100%

क्र.सं.	क्रयाकलाप कोड	कार्यक्रम/बायोबना	स्थानीय तह	वडा नं.	वार्षिक बजेट	कैफियत	प्रकृति	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वित्तिय प्रगती
४४	११.४.२३.५८७१	रतोपहरा—भलामी—हुल्लीखोला—नेपाने मोटरबाटो, बडिगाड गा.पा.—१	बडिगाड	१	२०००	समिति	सडक	२००००००	५२३३९१	26%
४५	११.४.२३.५८७३	सरने—मर्याडदी—भुस्कात हुँदै दरौदी मोटरबाटो, ताराखोला गा.पा.—१	ताराखोला	१	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९५२८८६	98%
४६	११.४.२३.५८७५	बेहोराफाँट प्रतिभालय देखि सुन्दरबस्ती खेलकुद मैदान जाने बाटो ढलान, गल्कोट न.पा.—३	गल्कोट	३	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९९८७८५	100%
४७	११.४.२३.५८७७	रहगौरा—खेरादी—वडा कार्यालय मोटरबाटो स्तरोन्नती, गल्कोट न.पा.—११	गल्कोट	११	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९३१७७८	97%
४८	११.४.२३.५८७८	खौलार—टारी—बादिप—जलजला मोटरबाटो स्तरोन्नती, बडिगाड गा.पा.—५ देखि ४	बडिगाड	५ र ४	३०००	समिति	सडक	३००००००	७७२२५९	91%
४९	११.४.२३.५८८३	अशेत डुडिया ठूको गाउँ धम्जा देउराली सडक स्तरोन्नती कोटखोला-४, बागलुङ	कोटखोला	४	१००००	ठेक्का/बहुवर्षिय	सडक/बहु	५५०५०००	५००००००	91%
५०	११.४.२३.५८८५	मौरीभिर-सरलेङ-देउरालीखानी मोटरबाटो निर्माण बा.न.पा.११, बागलुङ	बागलुङ	११	५०००	समिति	सडक	५००००००	४९७७९१७	100%
५१	११.४.२३.५८८६	अशेत सलाम भिमपोखरा सडक स्तरोन्नति कोटखोला २, बागलुङ	कोटखोला	२	३०००	काम नभएको	सडक	२०६०००	०	0%
५२	११.४.२३.५८८८	बालीटे-इकिमधारा-कुश्मी सडक बा.न.पा.११, बागलुङ	बागलुङ	११	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९०००४	100%
५३	११.४.२३.५८८९	गौले गहत छर्ने भुजाकाटे गाम डोय फलाटे सडक स्तरोन्नती बा.न.पा. ९, बागलुङ	बागलुङ	९	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९५२१०१	98%
५४	११.४.२३.५८९०	ढानडाडा दहपानी हुँदै गणेशचोकसम्म सडक कोटखोला ५, बागलुङ	कोटखोला	५	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९८८१६	100%
५५	११.४.२३.५८९१	निफनी घुम्ती देखी द्वार पात्ले अर्बन सडक बा.न.पा.-१०, बागलुङ	बागलुङ	१०	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९८५३५८	100%
५६	११.४.२३.५९००	लुप्ली-तिश्रपानी निसल डोर सडक वडा नं. ५ र ६ निसीखोला बागलुङ	निसीखोला	५ र ६	१००००	ठेक्का	सडक	६८११०००	३७०२४४२	54%
५७	११.४.२३.५९०२	दलिङखोला भाजा कुटनेटा सडक निसीखोला ७ बागलुङ	निसीखोला	७	५०००	ठेक्का	सडक	३३१७०००	२३४८०४४	71%
५८	११.४.२३.५९०४	ओखरेनी भण्डारीगाउँ पारीकुदुम बराहनाल कटेरी सेन्तामा सडक डोरपाटन ६ बागलुङ	डोरपाटन	६	३०००	ठेक्का	सडक	१२४८०००	१२४८०००	100%
५९	११.४.२३.५९०६	मोवाङदेखि रिखूवा सडक डोरपाटन ४ बागलुङ	डोरपाटन	४	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९५९६७३	99%
६०	११.४.२३.५९०७	म्यालबोट डाडागाउँ लाकुरीबोट चौर निम्नेचौर छेडे बाले गाउँ सडक डोरपाटन ५ बागलुङ	डोरपाटन	५	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९४०९५	100%
६१	११.४.२३.५९०९	वेशी हिजा स्याउला सडक स्तरोन्नती तमानखोला वडा नं. १ बागलुङ	तमानखोला	१	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९८९०९२	100%
६२	११.४.२३.५९१२	तिर्मना मसालागाउँ साम्जा डोरपाटन सडक निसी ५ बागलुङ	निसीखोला	५	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९०१६७	100%
६३	११.४.२३.५९१८	कुपिमगौरा देखि छिस्ती - कृषि सडक स्तरउन्नति, जैमिनी ५ ६ ७ र ८	जैमिनी	५ ६ ७ ८	१००००	ठेक्का/बहुवर्षिय	सडक/बहु	५००००००	५००००००	100%
६४	११.४.२३.५९२०	कैया गालुङ्ग ठुलाखोर हुँदै कोल्पाटा सडक स्तरउन्नति, बा.न.पा १४	बागलुङ	१४	५०००	समिति	सडक	५००००००	४१७०२३९	83%
६५	११.४.२३.६८२०	हेल्थपोस्ट देखि राख्छेडाँडा सम्म जाने सडक नाली र स्तरउन्नति, जैमिनी ३	जैमिनी	६	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९८२८८५	100%
६६	११.४.२३.५९२२	धप्लुग - सुखौरा- गैँडुगा भित्री वन - मोटर बाटो स्तरउन्नति, बरेगा ४ र ५	बरेङ	४ र ५	५०००	ठेक्का	सडक	३६१६०००	३४५८३९३	96%
६७	११.४.२३.५९२३	नयाँबजार धनामुडा-चौर -लिगदी -नेटाकापोखरा सडक मर्मत, बरेगा ३	बरेङ	३	२०००	समिति	सडक	२००००००	१६४९३८२	82%
६८	११.४.२३.६८१९	ग्यालथुम्का काफलडाँडा हुँदै बारुपाटा जाने सडक मर्मत, बरेगा	बरेङ	१	२०००	समिति	सडक	२००००००	२००००००	100%
६९	११.४.२३.५९२५	पानी टंकी पैयुपाटा वडा कार्यालय सडक, बागलुङ १३	बागलुङ	१३	३०००	ठेक्का	सडक	२०५८०००	१९११८८५	93%
७०	११.४.२३.५९२७	केबैखानी घुस फलाटे सडक स्तरोन्नती, जैमिनी १०	जैमिनी	१०	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९८७३०४	100%
७१	११.४.२३.५९४१	थिरबाङ गाउँदेखी शासबाङ हुँदै परमेधर प्रा वि जाने नयाँ सडक निर्माण, तमानखोला १, बागलुङ	तमानखोला	१	६०००	समिति	सडक	६००००००	५८६४१४४	98%
७२	११.४.२३.५९४४	जनक मार्ग सडक स्तरोन्नती, बागलुङ न पा ४, बागलुङ	बागलुङ	४	४०००	ठेक्का	सडक	२६४९०००	२४६८१७३	93%
७३	११.४.२३.५९४६	थिरबाङ गाउँदेखी शासबाङ प्रा वि जोड्ने नया सडक, तमानखोला १, बागलुङ	तमानखोला	१	३०००	समिति	सडक	३००००००	२२८९६४४	76%
७४	११.४.२३.५९४०	डापगाडा बसपार्क देखि रमेटार दोरगौडा जोड्ने सडक स्तरोन्नती, बागलुङ ४, बागलुङ	बागलुङ	४	३०००	समिति	सडक	३००००००	२८३४६६८	94%
७५	११.४.२३.५९४१	गणेश प्रा वि देखि ठोकेको पधेरो सम्मको सडक स्तरोन्नती, बागलुङ ४, बागलुङ	बागलुङ	४	३०००	ठेक्का	सडक	२१९२०००	१९४६५८८	89%
७६	११.४.२३.५९६०	खान्टा देवीस्थान मसुन्धरा हुँदै वाच्छीखर्क सडक स्तरोन्नती, बरेङ- २	बरेङ	२	१००००	ठेक्का	सडक	७६०००००	७२५१७३२	95%
७७	११.४.२३.५९६४	थापाथर जोखेत वाच्छीखर्क मोटर बाटो स्तरोन्नती, बरेङ- ३	बरेङ	३	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९५७४०	100%
७८	११.४.२३.५९६७	किटेनी लामडाँडा छोडडाँडा नेवारे मोटर बाटो, जैमिनी- १०	जैमिनी	१०	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९६८५४४	99%
७९	११.४.२३.५९६९	कुँवरचोक सत्यवती सातखोल्से गाजादह सडक स्तरोन्नती, कोटखोला- ७	कोटखोला	७	३०००	समिति	सडक	३००००००	२८६२८८२	95%
८०	११.४.२३.६१३४	गौरागिपल देखि अँधेरीखोला बडहरे सडक स्तरोन्नति, बागलुङ १३	बागलुङ	१३	१०००	समिति	सडक	१००००००	९७९३९२	98%
८१	११.४.२३.६१३५	डाभगरा बसपार्क देखि दाङगौडा हेल्थपोस्ट सम्म सडक निर्माण , बागलुङ ४	बागलुङ	४	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९५१५६	100%
८२	११.४.२३.६१३६	सालझण्डी डोरपाटन मोटरबाटो देखि राजकुत स्वास्थ्य चौकी सम्म जाने सडक स्तरोन्नति , नौसीखोला ७ बागलुङ	निसीखोला	७	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९५८९६५	99%
८३	११.४.२३.६१३७	दाभगरा बसपार्क देखि कुडुले सम्म सडक स्तरोन्नति , बागलुङ ४, बागलुङ	बागलुङ	४	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९८६८०	100%
८४	११.४.२३.६१३८	बडिगाड वडा नम्बर ६ बैरनी देखि गुल्मी जिल्लाको मुसीकोट नपा १ ओरगती जोड्ने सडक पुल, बडिगाड ६ र मुसीकोट १	बडिगाड	६	३०००	काम नभएको	सडक पुल	३००००००	०	0%
८५	११.४.२३.६१३९	रायडाँडा भिरकटेरी तिलाधार दमेक सडक स्तरउन्नती, बागलुङ	बागलुङ	११	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९४४३५२	98%

क्र.सं.	क्रयाकलाप कोड	कार्यक्रम/बायोबजना	स्थानीय तह	वडा नं.	वार्षिक बजेट	कैफियत	प्रकृति	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वित्तिय प्रगती
८६	११.४.२३.६१४०	कोटखोला ६ इनारपानी देखि रामकोट मन्दिर सम्म सडक स्तरोन्नती, कोटखोला ६	कोटखोला	६	३०००	ठेक्का	सडक	२९०३०००	२७०५१३९	93%
८७	११.४.२३.६२४१	कोलाचौर तुण्डाडा खान्तेले ओवाड हुँदै विसाखानो जोड्ने सडक निर्माण, बडिगाड गाउँपालिका	बडिगाड		४०००	समिति	सडक	४००००००	३७४२३३१	94%
८८	११.४.२३.६२४३	खर्बाङ तल्लो बजार मार्ग सडक स्तरोन्नती, बडिगाड २	बडिगाड	२	३०००	समिति	सडक	३००००००	२७४०२९२	91%
८९	११.४.२३.६२४४	सुन्दरबस्ती टोल सडक निर्माण, गलकोट ३	गलकोट	३	३०००	समिति	सडक	३००००००	३००००००	100%
९०	११.४.२३.६२४५	छिफ्फोट सडक स्तरोन्नती, बडिगाड ६	बडिगाड	६	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९९६६७	100%
९१	११.४.२३.६२७७	तिनौर-बाटुले-कोटखोला धिमि (बानपा ७ घडेरी डाँडा देखि बाटुले सडक) बागलुङ	बागलुङ	७	२०००	समिति	सडक	२००००००	१७५५३६४	88%
९२	११.४.२३.६२७८	दब्ल्याङ-विरोटा-दह सडक, बागलुङ १०, बागलुङ	बागलुङ	१०	१५००	समिति	सडक	१५०००००	१४७६७४०	98%
९३	११.४.२३.६२०६	घोसनी चाचल घाट सडक पुल ,दोरपाटन-३ , खाडुघाट सडक पुल निसी खोला -२ बागलुङ	निसीखोला	२	२०००	काम नभएको	सडक पुल	२००००००	०	0%
९४	११.४.२३.६३४४	सिनेमा रोडदेखि राप्ताकृष्ण चोक देउराली चोक हुँदै कम्पुटेल सम्मको सडक मर्मत सुधार, बा.न.पा.-३	बागलुङ	३	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९३७२६५	97%
९५	११.४.२३.६३५७	देउरालिचोक सुन्डीडा हुदै खहरे सडकको पैहो नियन्त्रण, बा.न.पा.-३	बागलुङ	३	२०००	काम नभएको	सडक	२००००००	०	0%
९६	११.४.२३.६३५८	बडिगाड जलजला सडक स्तरोन्नति , बडीगाड ५ र ४	बडिगाड	५ र ४	१०००	समिति	सडक	१००००००	९७६५३७	98%
९७	११.४.२३.६३६०	नौबिसे जामुनेडाडा पेयुडाडा डलेपिपल सडक स्तरोन्नती, गलकोट-	गलकोट	६	१०००	समिति	सडक	१००००००	९९४००७	99%
९८	११.४.२३.६३६१	चरौदी भुजुङ बगर राजाको पुल सडक , गलकोट-६	गलकोट	६	१०००	समिति	सडक	१००००००	९९७०००	100%
९९	११.४.२३.६३६४	गैडाकोट देखि कैलाम पोखरी खानेपानी टंकी बाटो, बानपा-३	बागलुङ	३	१०००	कोटेशन	सडक	१००००००	९६८७३२	97%
१००	११.४.२३.६३६६	बडीगाड ९ दलिङखोला माझखेत देखि बडीगाड १० दलिङ सम्म जाने सडक सतरोन्नती, बडीगाड-९	बडिगाड	९	३०००	समिति	सडक	३००००००	२८०६९१७	94%
१०१	११.४.२३.६३६८	मुनयला-बुडीखर्क-देउरालीखानी-चापाखर्क सडक स्तरोन्नति , जैमिनी ३	जैमिनी	३	१५००	समिति	सडक	१५०००००	१४८२५३२	99%
१०२	११.४.२३.६३६९	गैडाखर्क बुडीखर्क पौरनीघाट आफ्रे सडक स्तरोन्नति , जैमिनी ३	जैमिनी	३	१५००	समिति	सडक	१५०००००	१४६३२५८	98%
१०३	११.४.२३.६३७२	रोपचे बडीगाड गाउँपालिका रन्सिङदेखि खौलार सम्म , बडीगाड ८ र ५	बडिगाड	८ र ५	१५००	काम नभएको	रोपचे	१५०००००	०	0%
१०४	११.४.२३.६३७६	कोरिडोर निरङ्गे विनामोरे मुलाबारी गाव सडक स्तरोन्नति , जैमिनी ५	जैमिनी	५	१५००	समिति	सडक	१५०००००	१४९७६७७	100%
१०५	११.४.२३.६३७८	गलकोट नपा वडा नं १ देखि ९ सम्मको रिङरोड डिपिआर, गलकोट नपा-	गलकोट		१५००	कोटेशन/DPR	DPR	१५०००००	१४३६५०९	96%
१०६	११.४.२३.६४७७	कोलवाटा मुनीचौर शिवालय सडक स्तरोन्नती, कोटखोला ८ लेखानी	कोटखोला	८	३०००	ठेक्का	सडक	२२१९०००	२१४३३७७	97%
१०७	११.४.२३.६४७८	लेखानी भट्टेबारी करलिम हुदै बिहू बुडि देउराली सडक स्तरोन्नती, कोटखोला ८ र ५ लेखानी	कोटखोला	८ ५	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९५११४७	98%
१०८	११.४.२३.६४८१	गौरापिपल देखि अघेरीखोला डाँडि बडहरे हुँदै एडिबि सम्मको सडक स्तरोन्नती, बागलुङ १३	बागलुङ	१३	३०००	समिति	सडक	३००००००	२६०३१५६	87%
१०९	११.४.२३.६६१९	बराहकोट आखेटोल विसौन खाल्टा सडक, बरेङ २	बरेङ	२	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९९४८९	100%
११०	११.४.२३.६६४३	ज्यामिरे खोलादेखि जनहित मा.वि. हुदै भन्साङ चोक सम्म मोटरबाटो स्तरोन्नति, गलकोट-७, बागलुङ	गलकोट	७	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९७३९५३	99%
१११	११.४.२३.६७३२	खेल मैदान-शाक्रीस्थान व्याड ठुलाढुङा सडक, बागलुङ-१०	बागलुङ	१०	३०००	ठेक्का	सडक	२२०००००	२०३९९९०	93%
११२	११.४.२३.६७४१	श्री नगर-साँडेपाखा सडक, बा.न.पा. बागलुङ	बागलुङ	४	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९८५९९९	99%
११३	११.४.२३.६७४६	बडीजम्पदेखि दुर्गा मन्दिर सम्म सडक निर्माण, बागलुङ नपा १४	बागलुङ	१४	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९७१९१७	99%
११४	११.४.२३.६७४८	जल्केनी-खर्सेडाडा-टारी पैयुपाटा सडक २ किमि स्तरोन्नती, बागलुङ १३	बागलुङ	१३	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९६०५८६	98%
११५	११.४.२३.६७४९	एकपाटा दोबिल्ला हुँदै गाउँपालिका जोड्ने सडक स्तरोन्नती , कोटखोला १,६७,८	कोटखोला	१,६७,८	३०००	समिति	सडक	३००००००	२९९०७६१	100%
११६	११.४.२३.६७५३	मल्म पाण्डवखानी रमुवा रणसिंह क्रिटेनी बुर्तिबाड सडकअन्तगत पाण्डवखानी रमुवा खण्ड स्तरोन्नती, गलकोट १० पाण्डवखानी	गलकोट	१०	८०००	ठेक्का/बहुवर्षिय	सडक/बहु	५४०००००	५४०००००	100%
११७	११.४.२३.६७५५	धुसेनी घुम्तीरिखि पतेनीहुँदै अमलचौर भैरवस्थान मोटरबाटो स्तरोन्नती , जैमिनी १	जैमिनी	१	२०००	ठेक्का	सडक	१२३७०००	१२३७०००	100%
११८	११.४.२३.६७५७	वसपाके पहुँचमार्ग निर्माण, बानपा ४	बागलुङ	४	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९०७५४१	95%
११९	११.४.२३.६७६९	जल्केनी घुम्ती वडा कार्यलय हुँदै धापाखोला सडक स्तरोन्नती , बानपा १३	बागलुङ	१३	२०००	समिति	सडक	२००००००	१७१६७४२	86%
१२०	११.४.२३.६७७०	भालुमारे टाँडास्वारी बाटुले सडक स्तरोन्नती, बानपा ७	बागलुङ	७	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९४९३२९	97%
१२१	११.४.२३.६७७१	मौरीभर रायौडाडा अग्रे सल्यान देउराली खानी सडक, बानपा ११	बागलुङ	११	२०००	समिति	सडक	२००००००	१३७२५७३	69%
१२२	११.४.२३.६७७२	श्री कुवेरधाम मालिका धार्मिक पर्यटन जोड्ने सडक स्तरोन्नती , बानपा ५ मालिका	बागलुङ	५	२०००	समिति	सडक	२००००००	१८१७९७४	91%
१२३	११.४.२३.६७७३	कुश्मिशेरा सङ्कुवा विनामारे अर्जेबा जैडी छिस्ती सडक, कुश्मिशेरा	जैमिनी		२०००	ठेक्का	सडक	१४२२०००	१३३६०७०	94%
१२४	११.४.२३.६७७६	कालि गण्डकी करिडोर जैमिनीधाम कुश्मिशेरा दमेक गाजाद हुँदै मध्ये पहाडी लोकमार्ग , जैमिनी	जैमिनी		२०००	ठेक्का	सडक	२००००००	१८५२३२९	93%
१२५	११.४.२३.६७८०	हटिया सुखौरा सल्यान शान्तिपुर सडक स्तरोन्नती, बरेङ ५	बरेङ	५	२०००	समिति	सडक	२००००००	२००००००	100%
१२६	११.४.२३.६७८२	नेरौटी फारखेत छापप्राप्तिग सडक, गलकोट २	गलकोट	२	२०००	समिति	सडक	१८८५०००	१७७३२४१	94%
१२७	११.४.२३.६७८४	सल्यान सुखौरा भिबीवन खरुवा हुँदै डाँडाखेत सडक स्तरोन्नती, बरेङ र गलकोट जोड्ने सडक बागलुङ	बरेङ		२०००	समिति	सडक	२००००००	१९७६९८१	99%
१२८	११.४.२३.६७८५	सोमबारे चौतारा ढाँटबजारी सडक नाली सहित ढलान निर्माण, बागलुङ नपा ३	बागलुङ	३	२०००	समिति	सडक	२००००००	२००००००	100%
१२९	११.४.२३.६७८७	कुटनेटा भिडनल्यान नहिकोट सडक स्तरोन्नती, निसिखोला ७	निसीखोला	७	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९९३२०७	100%
१३०	११.४.२३.६७८९	कोलेखेत निसीखोला गापा स्तरीय अस्पताल क्षिम्पा बडाचौर बाटो स्तरोन्नती, बागलुङ	निसीखोला		२०००	समिति	सडक	२००००००	१३३२७२१	67%
१३१	११.४.२३.६७९१	पाखुते बाय खोला निसी सडक , बागलुङ	निसीखोला	२	२०००	समिति	सडक	२००००००	१५९८२९४	80%

क्र.सं.	क्रयाकलाप कोड	कार्यक्रम/बायोोजना	स्थानीय तह	वडा नं.	वार्षिक बजेट	कैफियत	प्रकृति	वार्षिक अन्तिम बजेट	वार्षिक खर्च	वित्तिय प्रगती
१३२	११.४.२३.६७९२	श्री नं. २३ बाहिनी अड्डा बागलुङ परेसिमीटर बाटो ढलान, बागलुङ	बागलुङ	४	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९५०५९०	98%
१३३	११.४.२३.६७९३	वसवसे खोरीघर बुदबुदे सडक स्तरोन्नति वा.न.पा. १२ बागलुङ	बागलुङ	१२	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९४२९७२	97%
१३४	११.४.२३.६८००	एकपाटे दोबिल्ला सलडाँडा किम्बोट धरमदास मो.वा. स्तरोन्नति, बागलुङ	काठेखोला		१०००	कोटेशन	सडक	१००००००	९१८१९८	92%
१३५	११.४.२३.६८१२	दोबाटो—बेयोटेभिर—बराहाखोला मोटरबाटो निर्माण, ताराखोला गा.पा.—५	ताराखोला	५	२०००	समिति	सडक	२००००००	१९३४२७७	97%
१३६	११.४.२३.६८२१	लिगा, कालीमाटी, फल्गा हुँदै बराहताल जोड्ने सडक निर्माण, तमानखोला १	तमानखोला	१	२०००	समिति	सडक	२००००००	१५०४३३२	75%
१३७	११.४.२३.६८५३	बराहकोट आखेटोल विसौन खाल्टा सडक , बरेङ २, बागलुङ					सडक	१००००००	९९८२८८	100%
१३८	११.४.२३.८	गल्कोट - हरिचौर - हिल - तारा - रुम - म्याग्दी मुख्य सडक (बागलुङ - २क)			२६०००		सडक/बहु	३१००००००	३१००००००	100%
१३९	११.४.७.४६०	डुडियाघाट मोटरवल पुल काठेखोला			२५०००		सडक पुल /बहु	१९००००००	१६४७५५४८	87%
१४०	११.४.७.६१४	रुम्टाखोला मोटरवल पुल जैमिनी ९ र १० रुम्टा, बागलुङ			१२०००		सडक पुल /बहु	३४६३७०००	३४२३८६३	99%
१४१	११.४.७.६६१	रानीबासघाट मोटरवल पुल ताराखोला-५			५०००		सडक पुल /बहु	८४६२०००	६८९६३८१	81%
१४२	११.४.७.६६२	ढोडेनी-काडेवास मोटरवलपुल निर्माण गल्कोट-८ र ९			९६००		सडक पुल /बहु	१११०००००	९२२०२६९	84%
१४३	११.४.७.८०५	बडीगाड खोलामा सडक पुल को डिपिआर तयार गर्ने, बडीगाड वडा नं. ६ र गुल्मी सुसिकोट नपा १ जोड्ने	बडीगाड		१०००	ठेक्का/DPR	DPR	१००००००	०	0%
१४४	११.४.८.४१५	रिनुवाङ घाट देखी निसिखोला गा पा ६ जोड्ने झोलुङ्गे पुल, निसिखोला ६	निसिखोला	६	४०००	समिति	झो.पु.	४००००००	०	0%
१४५	११.५.२३.१४	विज्ञ परामर्श सेवा खरिद कार्यक्रम -सडक,पुल तथा वातावरण सम्बन्धि विज्ञ परामर्शदाता (Individual Consultant) खरिद गर्ने			१५००			१५०००००	१४६४३३५	98%
१४६	११.५.२३.४३	पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श			१५००		DPR	१५०००००	९५९९३५	64%
१४७	११.६.१३.१	फर्निचर तथा फिक्चर्स						५०००००	२७६१८२	55%
१४८	११.४.८.४१६	हुमिदशिरखोला तल्लो बाराको झोलुङ्गे पुल निर्माण, बरेङ २			१०००००		झो.पु.	१०००००	०	0%
								६७६८३२०००	६१४०९०२२४	